

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24.6.2015 dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany.

Objednatel

Obec Martinice v Krkonoších
Sídlo: Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
Zastoupený: Leošem Mejvaldem, starostou
IČO: 00580805
DIČ: CZ00580805

Zhotovitel

VH – stavební práce s.r.o.
Obchodní firma: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč
Sídlo: Studenec 427, 512 33 Studenec
Korespondenční adresa: Vladimírem Hekem, jednatelem
Zastoupený: 28789202
IČO: CZ28789202
DIČ:

2. Předmět dodatku.

- 2.1. **Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo ze dne 24.6.2015 je úprava termínu dokončení stavby z důvodu nedostupného typu zámkové dlažby a její nutná výroba dle harmonogramu výrobce.**
- 2.2. **Stavba bude dokončena do 16.10. 2015.**
- 2.3. **Dodatek smlouvy byl schválen Radou obce Martinice v Krkonoších dne 26.8.2015.**

V Martinicích v Krkonoších dne 27.8.2015

Objednatel:



Leoš Mejvald
starosta

Zhotovitel:



VH-stavební práce
Vladimír Hek, jednatel